



**Stredoslovenská
vodárenská spoločnosť, a. s.
Banská Bystrica**

EXPEDOVANÉ

03-05-2017

Doporučene + Prioritne!

• Obec Nedožery-Brezany
• Obecný úrad
• JUDr. Martin Mokrý- starosta obce
• Družstevná 367
• 972 12 Nedožery-Brezany

Váš list číslo/zo dňa

Číslo spisu/číslo listu

Vybavuje/tel.

Banská Bystrica

Č. spisu:
Č. záznamu: 3492/2017

Ing. Rakšány 048/4327224
mobil: 0905/560224
e-mail: raksyna.ivan@stvs.sk

3.05.2017

Vec: **Aglomerácia Nedožery – Brezany – kanalizácia – zaslanie informácie**

Dobrý deň pán starosta,

pre pripravovanú stavbu „Agglomerácia Nedožery – Brezany – kanalizácia“ v rámci ktorej sa má budovať aj kanalizácia v obci Nedožery-Brezany, Vám v prílohe tohto listu zasielame informáciu (list č.3192/2017 zo dňa 19.4.2017 na SAŽP, Sekcia fondov EÚ – žiadosť o odôvodnenie), ktorá pojednáva o aktuálnom stave prípravy horeuvedenej stavby.

S pozdravom

Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
- 10 -

Mgr. Peter Neuzer
Vedúci oddelenia investícií

Príloha: list č. 3192/2017 zo dňa 19.4.2017

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica

Spojovateľka: 048/4327 111

Bankové spojenie: ČSOB, a.s., číslo účtu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IČ DPH: SK2020095726, IČO: 36 056 006

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vl. č. 705/S





**STREDOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.**
Banská Bystrica

EXPEDOVANÉ
19-04-2017

Doporučene !

SAŽP
Sekcia fondov EÚ
Ing. Matej Ovčiarka – riaditeľ SF EÚ
Karloveská 2
842 04 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
3192 /2017

Vybavuje/tel.
JUDr. Daniš/048 4327 243

Banská Bystrica:
19.4.2017

Vec: Predĺženie lehoty na výkon kontroly verejného obstarávania
– žiadosť o odôvodnenie.

Vážený pán riaditeľ.

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (ďalej len ako „StVS, a.s.“ alebo ako „Prijímateľ“) uzatvorila na nižšie uvedené akcie Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

- Názov projektu: Aglomerácia Nedožery – Brezany - kanalizácia
Kód projektu v ITMS2014+: 310011A010
Kontrolované VO: Stavebné práce, Zabezpečenie výkonu činnosti dozora na stavbe kanalizácie a ČOV
- Názov projektu: Očová, Zvolenská Slatina – odvedenie a čistenie odpadových vôd
Kód projektu v ITMS2014+: 310011A006
Kontrolované VO: Stavebné práce, Zabezpečenie výkonu činnosti dozora na stavbe kanalizácie a ČOV
- Názov projektu: Aglomerácia Sebedražie – kanalizácia a ČOV
Kód projektu v ITMS2014+: 310011A040
Kontrolované VO: Stavebné práce, Zabezpečenie výkonu činnosti dozora na stavbe kanalizácie a ČOV
- Názov projektu: Aglomerácia Oslany, Čereňany – kanalizácia a ČOV
Kód projektu v ITMS2014+: 310011A084
Kontrolované VO: Stavebné práce, Zabezpečenie výkonu činnosti dozora na stavbe kanalizácie a ČOV
- Názov projektu: Aglomerácia Valaská – kanalizácia a ČOV
Kód projektu v ITMS2014+: 310011A097
Kontrolované VO: Stavebné práce, Zabezpečenie výkonu činnosti dozora na stavbe kanalizácie a ČOV

Názov projektu: Aglomerácia Nitrianske Pravno – kanalizácia a ČOV
Kód projektu v ITMS2014+: 310011A111
Kontrolované VO: Stavebné práce, Zabezpečenie výkonu činnosti dozora na stavbe kanalizácie a ČOV

StVS, a.s. ako Prijímateľ, splnila svoju povinnosť vyplývajúcu z čl. 3) bodu 3) prílohy VZP, Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len ako „VZP“) a na všetky uvedené projekty doručila na SAŽP ako sprostredkovateľský orgán pre OP KŽP kompletnú dokumentáciu (co) z obstarávania hlavných aktivít projektov, služieb stavebného dozora a stavebných prác. Termíny doručenia dokumentácie sú uvedené v prílohe.

SAŽP nám do dnešného dňa predĺžila lehotu na overenie dokumentácie ku každej uvedenej zákazke na vopred neurčený časový termín odvolávajúc sa na čl. 3) bod 9) VZP, v ktorom sa uvádza: „*Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon administratívnej finančnej kontroly VO predĺžiť*“.

Výnimkou je zákazka na stavebné práce na projekt: Aglomerácia Nitrianske Pravno – kanalizácia a ČOV, kde nám bol dňa 3.4.2017 doručený návrh správy z kontroly Prijímateľovi žiadosť o zaslanie vysvetlenia predloženej dokumentácie VO (vysvetlenie bolo doručené SAŽP dňa 12.4.2017).

SAŽP ako dôvod predlžovania lehôt uvádza nevyhnutnosť posúdenia predloženej dokumentácie v dlhšom časovom období, teda žiadny konkrétny dôvod. Predĺžením lehoty na overenie dokumentácie k VO na neurčito dochádza k neistote ako u Prijímateľa, tak aj u víťazného uchádzača. Každý z uvedených projektov je pomerne náročný na realizáciu, pri plánovaní harmonogramu stavebných prác je nevyhnutné zohľadniť klimatické podmienky. Pre realizáciu stavebných prác sú vhodné podmienky v mesiacoch od apríla do októbra, v zimných mesiacoch je realizácia väčšiny stavebných prác z technologických dôvodov nemožná. Posúvaním lehoty na vykonanie kontroly dokumentácie VO dochádza k posunu podpisu Zmluvy o dielo a tým k posunu termínu realizácie celého projektu, pričom začína byť ohrozená realizácia práve počas klimaticky najpriaznivejšieho obdobia roku 2017.

Z vyššie uvedených dôvodov Vás týmto žiadame o odôvodnenie predĺženia lehoty na kontrolu predložených dokumentácií VO, ako aj o stanovenie termínov ukončenia kontroly, nakoľko StVS, a.s. ako Prijímateľ má v zmysle Príručky pre prijímateľa bodu 4.2) povinnosť začať s realizáciou hlavných aktivít projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v predmete podpory, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP.

S pozdravom

Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
-2-

Ing. Vladimír Svrbický
generálny riaditeľ a.s.

Prílohy:

- tabuľka - termíny doručenia dok. k VO

Termíny doručenia dokumentácie k VO

Aglomerácia	dátum doručenia VO na odsúhlasenie	predĺženie lehoty na výkon kontroly
Nedožery - Brezany - kanalizácia - práce	29.03.2017	
Nedožery - Brezany - kanalizácia - stavebný dozor	17.02.2017	17.03.2017
Očova, Zvolenská Slatina - odvedenie a čistenie odpadových vôd - práce	23.03.2017	13.04.2017
Očova, Zvolenská Slatina - odvedenie a čistenie odpadových vôd stavebný dozor	22.02.2017	21.03.2017
Aglomerácia Sebedražie - kanal. a ČOV - práce	08.02.2017	10.03.2017 20.03.2017
Aglomerácia Sebedražie - stavebný dozor	22.02.2017	20.03.2017
Aglomerácia Oslany , Čereňany - kanalizácia a ČOV - práce	03.02.2017	06.03.2017, 13.03.2017
Aglomerácia Oslany , Čereňany - kanalizácia a ČOV - stavebný dozor	22.02.2017	22.03.2017
Aglomerácia Valaská-Valská, Hronec - odkanalizovanie - práce	08.02.2017	13.03.2017 20.03.2017
Aglomerácia Valaská-Valaská, Hronec - odkanalizovanie - stavebný dozor	22.02.2017	20.03.2017
Nitrianske Pravno - kanalizácia a ČOV	31.01.2017	02.03.2017 17.03.2017
Nitrianske Pravno - kanalizácia a ČOV - stavebný dozor	22.02.2017	17.03.2017

Vypracoval:

Daniš